

СОГЛАСОВАННО :

Главный механик

Никитин А. В.

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

Мефодьев С.Н.

28.03. 2018 г.

А К Т

Опытно-промышленного испытания партии конвейерных роликов

Комиссия в составе:

Старший механик
Начальник уч. ВШТ
Механик уч. ВШТ

Девятухин А.В.
Родионов С.В.
Докучаев И.С.

28.03.2018 года произвела обследование партии конвейерных роликов 127x360 производства АО «ПромТяжМаш» в количестве 10 шт.

Комиссия установила:

13.12.2017г. была введена в эксплуатацию партия экспериментальных роликов 127x360 производства АО «ПромТяжМаш» в количестве 10 шт. на ленточный конвейер 2ЛТ-100У зав. №324 (L=1000 м) расположенного на Путевом стволе.

За период опытно-промышленного испытания партия конвейерных роликов не изменила свое техническое состояние. Корпус и торцевые части роликов находятся в исправном состоянии, люфт на валу роликов отсутствует, что говорит о надежности подшипникового узла. Данные ролики, в сравнении с роликами производства [REDACTED] в тех же условиях, имеют повышенный ресурс работоспособности.

Наработка роликов производства [REDACTED] и АО «ПромТяжМаш» составила 2100 м/ч. Ролики производства [REDACTED] подлежат замене.

Старший механик

Девятухин А.В.

Начальник уч. ВШТ

Родионов С.В.

Механик уч. ВШТ

Докучаев И.С.